

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

निश्चय योजना अन्तर्गत घर तक पक्की गली नाली निर्माण योजना विवरणी

प्रपत्र - III

क्र०सं 0	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	शहरी वार्डों की संख्या	कुल घरों की संख्या	वार्डों की संख्या (जहाँ प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है)	वर्ष 2016 -17 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (दीर्घकालीन योजना का 20 प्रतिशत)		प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में) <input type="checkbox"/>	एकरानामा की राशि (लाख में) <input type="checkbox"/>	निविदित योजनाओं की विवरणी (पक्की नाली गली)			निर्मित (पक्की नाली गली)			प्रस्तावित आच्छादित घरों की संख्या	निर्मित पक्की गली नाली से आच्छादित घरों की संख्या	उपलब्ध करायी गयी राशि		खय की गयी राशि	अभियुक्ति	
						प्रस्तावित पक्की गली की लम्बाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की नाली की लम्बाई (मीटर में)			पक्की गली के योजनाओं की संख्या	प्रस्तावितपक्की गली की लम्बाई (मी० में)	प्रस्तावित पक्की नाली की लम्बाई (मी० में)	पूर्ण योजनाओं की संख्या	पक्की गली की लम्बाई (मीटर में)	पक्की नाली की लम्बाई (मीटर में)			5वें राज्य वित्त आयोग मद से	राज्य योजना मद से			
																						11
4	तिरहुत प्रमंडल																					
16	(जिला सीतामढ़ी)																					
1	सीतामढ़ी नगर परिषद	67818	28	8854	25	824	1303	84.62	0		0	0		0	0	0	0	46.4	38.46	0	एकरानामा की प्रक्रिया की जा रही है।	
2	बैरगनिया नगर पंचायत	42895	21	8505	21	1552.73	801.17	76.48	0		1552.73	801.17		0	0	0	0	69.557	23.602	0	In Tender Process	
3	बेलसंड नगर पंचायत	4951	13	4951	14	9900	9600	118.00	0		9900	9600		0	0	676	0	42.8	9.05	0	In Tender Process	
4	डुमरा नगर पंचायत	15674	11	3459	3	3068	4651	9.9	8.85		0	356		0	0	95	95	14.141	17.224	0	Work Start	
5	जनकपुर रोड नगर पंचायत	0	11	0	11	1275	400	56.13	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	<b>कुल सीतामढ़ी जिला</b>	<b>131338</b>	<b>84</b>	<b>25769</b>	<b>74</b>	<b>16619.73</b>	<b>16755.17</b>	<b>345.13</b>	<b>8.85</b>	<b>0</b>	<b>11452.7</b>	<b>10757.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>95</b>	<b>172.9</b>	<b>88.336</b>	<b>0</b>		